

1 - STEP Lavasson

Une deuxième grue a été installée sur le chantier le 10 août dernier pour entamer les phases de construction en hauteur. Les sous-sols des bâtiments des pré-traitement sont d'ores et déjà terminés. Par ailleurs, le bétonnage des radiers de la biologie et du bâtiment spécifique au traitement des boues vient de débuter. Tous les terrassements sont, eux, achevés.

Pour rappel, la mise en service de cette nouvelle station régionale d'épuration se fera à l'automne 2028.

- [Lien - Article News & Médias - APEC-Gland](#)

2 - Chemin du Stand

Comme escompté, et après un peu moins d'une année de travaux, consistant notamment en l'installation de canalisations souterraines, la pose d'un nouveau revêtement bitumineux et la création de trottoirs, le chemin du Stand est rouvert à la population. Les véhicules peuvent à nouveau y circuler, quand bien même les parkings situés au bout du chemin restent indisponibles jusqu'à cet automne, le temps de terminer les travaux de réalisation de la nouvelle buvette du stand de tir.

3 - Centre sportif d'En Bord

Les travaux de fouilles, parallèles au centre sportif d'En Bord, ont débuté. A terme, les canalisations qui y seront installées relieront la future step à l'actuelle station de la Dullive. Pour effectuer ces travaux, le terrain de football synthétique « D » a été démonté. Il sera reconstruit prochainement et répondra à toutes les attentes légales pour les compétitions officielles.

- [Lire article](#)

4 - Zones forestières

Les travaux préparatoires, décapage du sol forestier et création d'une piste de chantier, sont terminés. Les travaux effectifs de fouille débuteront à l'automne 2026. A l'issue de ces travaux, près de 2000 arbres seront replantés.

- [Lire article](#)

5 - Vergers

Diverses fouilles à l'aide d'un micro-tunnelier se sont achevées le 31 juillet dernier, notamment pour creuser deux sections de 160 mètres de long chacune, sous les vergers. Les canalisations ont pu être installées.

6 - STAP Lignière

Le chantier de la réalisation de la STAP (station de pompage) de la Lignière a débuté. Il s'agit essentiellement, à cette étape, de travaux spéciaux pour le terrassement.

7 - Fouille Dullive-Lignières

Les travaux en lien avec la réalisation des fouilles pour les conduites partant de la Dullive, longeant à travers champ la route Suisse RC1 au sud, sont en cours de réalisation. Des canalisations sont déjà installées le long du chemin de la Dullive. L'objectif est d'atteindre la route Suisse en fin d'année 2026. Après quoi le chantier de la traversée de la route sera programmé.



CONTACT: info@quartdheure.ch